

Kostenschätzung

30 Plätze, Standort Kita Rehagen			
Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis

Vermessung
Baugrundgutachten
Planungsbüro und Ausschreibungen
Baugenehmigung
Baustelleneinrichtung
Waldumwandlung
Rodung
HA Wasser
HA Abwasser
HA Elektro
HA Gas
HA Telekom
Haustechnikumschlüsse
Begleitheizung für Wasser
Bodenaushub und Entsorgung
Befestigung der Standfläche
Plattendrucktest
Gestaltung Umland
Zuwegung, Parkplätze
Gehwegpflasterung, 2m um die Kita
Unterstand Kinderwagen und Spielzeug
Einzäunung
Versetzung der Spielgeräte
Spielgeräte neu

1,00	psch	3.000,00	3.000,00
1,00	psch	1.500,00	1.500,00
1,00	psch	15.000,00	15.000,00
1,00	psch	2.000,00	2.000,00
1,00	psch	5.000,00	5.000,00
	m²		0,00
	psch		0,00
1,00	psch	3.000,00	3.000,00
1,00	psch	4.000,00	4.000,00
1,00	psch	5.000,00	5.000,00
	psch	2.500,00	0,00
1,00	psch	1.000,00	1.000,00
1,00	psch	7.000,00	7.000,00
1,00	psch	1.500,00	1.500,00
320,00	m³	80,00	25.600,00
320,00	m³	70,00	22.400,00
1,00	psch	800,00	800,00
500,00	m²	30,00	15.000,00
150,00	m²	80,00	12.000,00
182,00	m²	28,00	5.096,00
1,00	psch	6.000,00	6.000,00
100,00	m	70,00	7.000,00
	psch		0,00
1,00	psch	15.000,00	15.000,00

141.896,00

Lieferung und Montage
Heizung mit BW-Therme und Gastank
Vorhaltung, Mietkosten
Demontage und Rücktransport

1,00	psch	61.500,00	61.500,00
1,00	psch	38.400,00	38.400,00
36,00	Monate	6.545,00	235.620,00
1,00	psch	19.500,00	19.500,00

355.020,00

Küchenmöbel und Geschirr
Industriegeschirrspüler
Büromöbel
Aufenthaltsraum
Inventar Kitaräume

1,00	psch	8.000,00	8.000,00
1,00	psch	12.000,00	12.000,00
1,00	psch	5.000,00	5.000,00
1,00	psch	3.000,00	3.000,00
1,00	psch	30.000,00	30.000,00

58.000,00

Gesamt

554.916,00